



Travaux d'amélioration de l'habitat piscicole et de restauration hydromorphologique du Péron

Dossier photographique

Dossier suivi par :
DUNTZE Martin
03.23.23.13.16 / 06.88.43.88.73
mduntze@peche02.fr

Contexte :

Ces travaux ont consisté en la restauration d'un matelas alluvial par des opérations de recharge granulométrique et de restauration hydromorphologique par des opérations de terrassement. Ces travaux permettront notamment d'améliorer l'habitat piscicole de la rivière Péron, d'augmenter la surface de zones favorables à la reproduction des salmonidés et d'augmenter la diversité de faciès d'écoulement.

Par ailleurs, des fossés latéraux (drainage de peupleraies) alimentés par des résurgences en période de hautes eaux offrent de grosses potentialités pour la reproduction du brochet et des amphibiens ; les travaux présentés dans le présent dossier prévoient donc d'améliorer leur fonctionnalité en les nettoyant des débris ligneux accumulés lors de l'exploitation de la peupleraie et en les curant légèrement de manière à restaurer la continuité latérale avec le Péron.

Ces travaux ont fait l'objet d'une déclaration au titre de la Loi sur l'Eau auprès de la DDT de l'Aisne ainsi que d'une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (80%) et du Conseil Régional Hauts de France (20%).

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Serge LANGLOIS du Mercredi 30/10/24 au Jeudi 07/11/2024.

Plan de financement :

Financeurs	Taux	Montant
Agence de l'eau Seine-Normandie	80 %	19 848 €
Région Hauts-de-France	20 %	4 962 €
Total	100 %	24 810 €

Dossier photographique :

Avant travaux :



Après travaux







